

主要建物の建設計画 工程表(案)

	年度	23												24												25												26												27												28																
		月												月												月												月												月												月																
庁舎	基本構想	構 想 策 定																																																																												
	基本計画+基本設計+実施設計													①基本計画(パブコメ)②基本設計③実施設計																																																																
	監理委託																									一確認申請審査(5)												監 理 委 託 (17)																																								
	建築																																					建 設 (17)												外構												開庁 5月連休事務所移転																
	市民会館・庁舎解体																																					市民会館解体(5)																								庁舎解体(5)																
														市民会館事務所機能移転→●																																																																

	年度	23												24												25												26												27												28				
		月												月												月												月												月												月				
市民会館	基本構想	構 想 策 定												パブコメ																																																				
	基本計画+基本設計													①基本計画(パブコメ) ②基本設計																																																				
	実施設計+監理委託																									実 施 設 計 (10)												一確認申請審査(5)												監 理 委 託 (19)																
	建築																																					建 設 (19)												外構												開館				
	管理運営計画																									管 理 運 営 計 画 作 成												パブコメ												運 営 及 び 開 館 準 備																
	南小・観幼解体工事																																					南小等解体(5)																												
													12月末 大ホール閉館●																																																3月末 全館閉館●					

※観音寺小学校等H26.4開校予定でのスケジュール

※現市民会館決定事項：H24.12末まで大ホール使用許可、H25.3末まで中ホール・会議室使用許可、H25.3事務所機能移転