

計画の名称	1 安全・安心のまちづくり（防災・安全）		
計画の期間	平成24年度～平成28年度（5年間）	交付対象	香川県 観音寺市
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> 観音寺市の公園施設や市民の安全性、防災性の向上を目指し、安全・安心のまちづくりを実現する。 		

1. 事業効果の発現状況 : 十分な効果があった

防災行政無線の整備により全市民への情報伝達が可能となり、災害発生時における避難等の情報伝達の迅速性が確保できた。
 40t級・60t級の飲料水兼用耐震性貯水槽を整備することにより、災害発生時におけるライフラインの拡充を図ることができた。
 市内3か所の公園で老朽化した施設の更新・改修を実施することにより、安全に安心して公園施設を利用することが可能となった。

計画の成果目標（定量的指標）		定量的指標の定義及び算定式		定量的指標の現況値及び目標値			達成率	備考			
					当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H28末)				
耐震性貯水槽による飲料水の確保。	目標値：10,000 人/2日	達成値：26,000 人/2日	26,000 人/2日	26,000 人/2日	100.0%	(※平成28年9月末の人口：61,695人) 施設数には他の補助事業や単独事業による更新、撤去を含む。					
情報伝達収集が可能となる人口。	目標値：8,100 人	達成値：63,800 人	【61,896】	63,800 人	100.0%						
公園の老朽施設等を改築する。	目標値：30 %(90/300)	達成値：25 %(74/292)	21 %(64/292)	21 %(64/292)	111.1%						
(参考)今回整備した計画のみ		目標値：87 %(46/53)	達成値：44 %(21/48)	44 %(21/48)	104.8%						
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,263百万円	A	1,233百万円	B	C	30百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	2.38%	進捗率 (事業費ベース)	48.1%
実施事業費	合計 (A+B+C)	608百万円	A	599百万円	B	C	9百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	1.48%		

交付対象事業																	
A 1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									H24	H25	H26	H27	H28				
1-A-1	都市防災	一般	観音寺市	直接	観音寺市	都市防災総合推進事業	防災行政無線、耐震性貯水槽2基	観音寺市						1,149	515	44.8%	入札結果による。(事業内容は100%完了)
1-A-2	都市公園	一般	観音寺市	直接	観音寺市	都市公園安全安心対策緊急総合支援事業	公園施設の改築	観音寺市						52	52	100.0%	
1-A-3	都市公園	一般	観音寺市	直接	観音寺市	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設の改築	観音寺市						32	32	100.0%	
合計													1,233	599	48.6%		

B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別等	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
										H24	H25	H26	H27	H28				
合計																		

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別等	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
										H24	H25	H26	H27	H28				
1-C-1	事後評価	一般	観音寺市	直接	観音寺市		実施事業後の事後評価調査	観音寺市						2	0	0.0%	市で実施	
1-C-2	都市防災	一般	観音寺市	直接	観音寺市		都市防災総合推進事業	防災拠点施設等への戸別受信機の設置	観音寺市					28	9	32.1%	入札結果による。(事業内容は100%完了)	
合計													30	9	30.0%			

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
1-C-1	社会資本総合整備計画により整備した結果や効果について調査し、今後のまちづくりに反映することで、継続的によりよいまちづくりの実践が期待できる。															
1-C-2	戸別受信機の設置により、屋外拡声子局を補充し、発災後の避難体制や救護体制の迅速な確立、円滑な運営が可能になり、地域防災力の向上に寄与する。															

その他関連する事業											全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考			
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)								
									H22	H23					H24	H25	H26
合計												0	0				

A'		B'		C'		$(C+C') / ((A+A')+(B+B')+(C+C'))$	2.38%
A'		B'		C'		$(C+C') / ((A+A')+(B+B')+(C+C'))$	1.48%

要素事業の事業進捗

計画通り進捗

- ・計画していた事業はすべて完了した。

2. 今後の方針

完了