

【令和6年度 合同点検一覧表】

★高室小学校(実施日: 令和6年6月28日) ①～⑨

危険箇所		路線名		内容	対策案
①	高屋町203 付近			用水路沿いにガードレールの設置を望む。	高室地区土地改良区にご相談いただく。
②	高屋町203 付近	市道	岡東2号線	用水路沿いにガードレールの設置を望む。	水利組合等の同意の上、自治会要望をいただければ転落防止柵の設置対応は可能。
③	高屋町2319-2 付近	市道	室本流岡線	用水路沿いに転落防止のフェンス等の設置を望む。	水利組合等の同意の上、自治会要望をいただければ転落防止柵の設置対応は可能。 上記要望が難しいようであれば、水路の際に外側線を設置することも可能。
④	県道21号・宝珠寺への入口に向かう横断歩道 付近	県道	室本流岡線	スピード減速を促す表示、誘導灯等の設置、横断歩道の塗りなおしを望む。	中央線や外側線等の道路管理者対応部分については塗り直しを行う。 横断歩道及び一時停止規制についても塗り直しを行う。
⑤	高室医院前～JA高室支店 付近	市道	当免中筋線	通学路が分かりやすいように、外側線等またはスクールゾーンの表示を望む。	中央線や外側線等の道路管理者対応部分については塗り直しを行う。 横断歩道及び一時停止規制についても塗り直しを行う。
⑥	JA高室支店、石川商店前交差点 付近	市道	高屋線	「止まれ」や外側線等の塗りなおしを望む。	一時停止規制について塗り直しを行う。なお、赤カラーについては暑い時期は塗りが悪くなるため、寒い時期に塗り直しを行う。 外側線についても塗り直しを行う。 カーブミラーの角度及び大きさについては検討を行う。
⑦	室本町1145-7(岡崎寝具) 付近	市道	室本八幡線	ドライバーの意識を喚起するためにも、横断歩道の設置を望む。	当該交差点の通行量及び設置場所の関係で、横断歩道の設置は見送る。 当該箇所を児童が横断する場合は保護者等と一緒に横断してほしい。 当該交差点付近にある交通安全啓発看板の張り替えを行う。 また、両側の横断地点にストップマークの標示を行う。
⑧	喫茶店どんぐり前 高屋神社への入り口 付近	市道	室本流岡線 稲積線	児童が通学する道路でもあるので、歩行者もいることの表示を望む。	点線及び交差点標示を設置済み。
⑨	室本マリーナ入口～西之池 付近	県道	丸亀詫間豊浜線	歩道の設置を望む。	今後、地元関係者との協議を踏まえ、歩道整備について検討を行う。

★柞田小学校(実施日:令和6年7月1日)①~⑦

危険箇所		路線名		内容	対策案
①	柞田町乙1000-1 付近	県道	福田原観音寺線	減速表示を望む。	西から東に向かう車両に対しての注意喚起として「速度落とせ」の道路標示を行う。
②	柞田町丙1646 付近	市道	山田下野線 旧国道柞田大野原線	歩行部分にグリーンベルトの設置を望む。	当該交差点に十字の交差点標示を行う。 また、東西の車両に対しての注意喚起として「一時停止指導線」の道路標示を行う。 グリーンベルトについては今後検討を行う。 当該交差点付近にある老朽化している交通安全啓発看板の更新を行う。
③	柞田町甲711番地2 付近	県道	粟井観音寺線	用水路の蓋掛け工事及びライトアップ表示板付き横断歩道標識の設置を望む。	当該横断歩道の北側の水路については県道の区域外のため、対応できない。当該用水路の蓋掛けについては、地元水利組合及び自治会等にご相談いただきたい。 ライトアップ表示板付き横断歩道標識については、予算がつかなかったため実施できない。今後、実施のための予算が確保されることがあれば、設置場所の検討を行う。
④	柞田町下出甲1257番地 付近	県道	粟井観音寺線	横断歩道設置を望む。	設置要望場所の東にある横断歩道を同所に移設予定である。移設時期については、今年度(令和6年度)の秋から冬を予定している。 横断歩道の移設に合わせて縁石の切り下げを実施する。
⑤	柞田町乙1428-1 付近	県道	観音寺佐野線 黒淵本大線	通学路表示及び減速表示を望む。	当該交差点付近の横断歩道を北側から塗り直しを行う。 また、外側線等についても塗り直しを行う。 当該交差点の本大方面から大野原方面へ左折する車両と児童等歩行者との巻き込み事故を防止するため、外側線上にポールコーンの設置を行う。
⑥	柞田町乙309-1 付近	県道	観音寺佐野線	通学路表示及び減速表示を望む。	付近の電柱等に交通安全啓発看板の設置を行う。
⑦	柞田町乙214-1 付近	市道	山王山田線 大畑玉田線	車両進入禁止ポールの設置を望む。	当該危険箇所付近の外側線等の塗り直しを行う。

★柞田小学校(実施日:令和6年7月1日)⑧~⑪

危険箇所		路線名		内容	対策案
⑧	柞田町丙2082-1 付近	市道	旧国道柞田大野原線	歩道部分にグリーンベルトの設置及び徐行表示、通学路表示を望む。	グリーンベルトはある程度まとまった児童の通学者数が必要であるため、当該要望箇所へのグリーンベルト設置は難しい。 当該要望箇所付近に「スピード落とせ」の道路標示を追加で標示する。 また、外側線等の塗り直しも行う。
⑨	木之郷町1108-2前の三叉路信号 ～ミニストップ前	県道	粟井観音寺線	歩道部分にグリーンベルトの設置及び徐行表示、通学路表示を望む。	通学路マークの設置を道路上に行う。
⑩	理容にしき前交差点～大野原町境	県道	観音寺佐野線	歩道の設置を望む。	今後、地元関係者との協議を踏まえ、歩道整備について検討を行う。
⑪	柞田町 甲611-1 付近	県道	粟井観音寺線	右折レーンの設置を望む。	今後、地元関係者との協議を踏まえ、右折レーンの設置について検討を行う。